

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA KWIECIEŃ 2014 ROKU

| Lp. | Numer i nazwa zadania | Jednostka / grupa wniosków | Harmonogram | Realizacja |
|-----|--|--|--|---|
| 1. | G0042 Termomodernizacja Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” | Miejska Przychodnia „Tatrzańska” A | IV-X 2014 – realizacja zadania | Zadanie zostało przekazane do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej zgodnie z decyzją Pana Prezydenta Krzysztofa Piątkowskiego. |
| 2. | G0043 Zakup aparatu EEG dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” | Miejska Przychodnia „Dąbrowa” A | IV-XII 2014 – realizacja zadania | W m-cu kwietniu 2014r. opracowano dokumentację techniczną aparatu EEG na podstawie ofert złożonych przez firmy oferujące tego typu sprzęt. Przygotowana została również dokumentacja SIWZ realizującą zamówienia do 30 tyś. EURO w związku z wejściem z dniem 16 kwietnia 2014r. zmian w ustawie prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostanie zamieszczone na stronie internetowej przychodni 6 lub 7 maja 2014r. i będzie obejmowało również dostawę sprzęt okulistycznego. |
| 3. | G0010 Rozkwit Parku „Stawy Jana” | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji A | IV – V 2014 – uzyskanie pozwolenia na budowę | Opracowano koncepcje zagospodarowania terenu, trwają prace projektowe. |
| 4. | P0117 Rozbudowa zaplecza socjalnego na lodowisku przy ul. ks. Popiełuszki | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji A | IV 2014- dokumentacja projektowa | Uzyskano decyzję o realizacji celu publicznego, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej |
| 5. | P0123 Wymiana band na lodowisku przy ul. ks. Popiełuszki | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji A | II-VI 2014 – realizacja zadania | Wyłoniono wykonawcę w przetargu nieograniczonym. |

| Lp. | Numer i nazwa zadania | Jednostka / grupa wniosków | Harmonogram | Realizacja |
|------------|---|--|---|---|
| 6. | G0058 Odmulenie zbiornika „Stawy Jana” | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji B | IV 2014 – przygotowanie kosztorysu i wykonanie zabezpieczeń | Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową |
| 7. | L0149 Modernizacja obiektu „Anilana” przy ul. Sobolowej | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji C | IV 2014- wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy, wybór inspektora nadzoru. Wykonanie projektu niecki basenu. Przetarg na wykonanie niecki i nawierzchni | Trwają prace w stacji uzdatniania wody Ogłoszono przetarg na modernizację budynku zaplecza . Podpisano umowę na nadzór inwestorski |
| 8. | B0116 Remont łazienki dziecięcej w Żłobku nr 27 | Miejski Zespół Żłobków B | IV/V 2014- ogłoszenie przetargu | W dniu 23 kwietnia 2014 dokonano wyboru wykonawcy i ogłoszono wynik postępowania przetargowego. Planowane podpisanie umowy - maj 2014r. |
| 9. | L0095 Remont schroniska dla zwierząt przy ul. Marmurowej | Schronisko dla zwierząt A | II kwartał 2014 – zakup drobnego sprzętu i akcesoriów | Przygotowano wykaz oraz zweryfikowano dostępność narzędzi weterynaryjnych do zapytania ofertowego. Zlecono wykonanie i emisję spotów zachęcających do adopcji oraz czipowania zwierząt. |
| 10. | S0065 Projekt „Zielone ściany” | Wydział Budynków i Lokali A | IV 2014 – realizacja prac | Prace wykonane i zgłoszone do odbioru - odbiór 6 maja br. (prawdopodobnie z udziałem projektodawcy zadania) |
| 11. | G0097 Sprzęt sportowy dla ZSP 9 | Wydział Edukacji A | realizacja w trybie wydatków bieżących | Zadanie wykonane w 50 %. Termin zakończenia - czerwiec |
| 12. | W0131 Rozbudowa placu zabaw PM 206 | Wydział Edukacji A | realizacja w trybie wydatków bieżących | Wybrany wykonawca robót w trybie konkursu ofert (art. 4.8 ustawy Pzp). Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt wykonany. Roboty budowlane – maj. |

| Lp. | Numer i nazwa zadania | Jednostka / grupa wniosków | Harmonogram | Realizacja |
|-----|---|----------------------------------|--|---|
| 13. | P0087 Remont bramy PM 170 | Wydział Edukacji A | realizacja w trybie wydatków bieżących | .Wybrany wykonawca robót. Roboty budowlane planowane na sierpień (nieczynne przedszkole). W przypadku małej liczby dzieci w czerwcu lub w lipcu – możliwość wcześniejszej realizacji robót. |
| 14. | G0103 Zakup sprzętu sportowego PG 44 | Wydział Edukacji B | IV 2014- zapytanie ofertowe | Zrealizowane w całości |
| 15. | P0048 Remont Sali gimnastycznej w SP 6 | Wydział Edukacji B | IV 2014 – ogłoszenie przetargu | Zmiana terminu w wyniku zwiększenia zakresu rzeczowego robót. Termin przetargu ok. 15.05.2014 |
| 16. | P0090 Remont w SP 19 | Wydział Edukacji B | IV 2014 –zapytanie ofertowe | Wybrano wykonawcę. Realizacja robót lipiec-sierpień. |
| 17. | P0012 Modernizacja ruchu drogowego przed SP 11 | Wydział Edukacji B | IV 2014 –ogłoszenie przetargu | Zmiana terminu - Konkurs ofert – maj, wynika to ze zmiany art. 4.8. ustawy Pzp. |
| 18. | W0026 „Razem po lekcjach” – bezpłatne korepetycje szkolne – ul. Pomorska 437 | Wydział Edukacji B | IV 2014 - realizacja projektu | W trakcie przygotowania zarządzenia Prezydenta koniecznego do realizacji konkursu |
| 19. | W 0035 Ośrodek sportowo-rekreacyjny „Czwórka” | Wydział Edukacji B | IV 2014- przygotowanie dokumentacji | Zmiana terminu wykonania dokumentacji – 15.05.2014. Zarządzenie nr 1077/W/14 z 10.04.2014 – zwiększenie wydatków budżetowych na rzesz SP 4 |
| 20. | W 0038 Remont szatni w SP 4- Al. Piłsudskiego 101 | Wydział Edukacji B | IV 2014- przygotowanie dokumentacji | Zmiana terminu wykonania dokumentacji – 15.05.2014. Zarządzenie nr 1077/W/14 z 10.04.2014 – zwiększenie wydatków budżetowych na rzesz SP 4 |
| 21. | W0041 Elewacja budynku Przedszkola Nr 137 | Wydział Edukacji B i C | IV 2014- przygotowanie dokumentacji | Projekt wykonany. Zgłoszono zamiar realizacji robót do Wydz. Architektury. Przetarg - maj. Realizacja robót czerwiec-sierpień. |

| Lp. | Numer i nazwa zadania | Jednostka / grupa wniosków | Harmonogram | Realizacja |
|-----|--|---|--|--|
| 22. | B0029 Modernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w PM nr 123, ul. Rojna 24 | Wydział Edukacji C | IV 2014 –przygotowanie dokumentacji | Dokumentacja wykonana, Zapytanie ofertowe – maj. |
| 23. | B0044 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Publicznym Nr 7, ul. Rojna 33 | Wydział Edukacji C | IV 2014- przygotowanie dokumentacji | Termin wykonania dokumentacji (zgodnie z umową) – 15.05.2014. |
| 24. | G0040, G0041 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 41 ul. Bohdanowicza, w tym modernizacja sali gimnastycznej, szkolnych sanitariatów oraz ogrodzenia | Wydział Edukacji C | IV 2014- przygotowanie dokumentacji | Dokumentacja wykonana. |
| 25. | G0073 Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 106, ul. Astronautów 7 | Wydział Edukacji C | IV 2014- przygotowanie dokumentacji | Dokumentacja wykonana. |
| 26. | P0083 Modernizacja tarasu budynku oraz chodników przy Przedszkolu Miejskim Nr 173 | Wydział Edukacji C | IV 2014- przygotowanie dokumentacji | Projekt wykonany. Zgłoszono zamiar realizacji robót do Wydz. architektury. Konkurs ofert – maj (wynika to ze zmiany art. 4.8. ustawy Pzp). Realizacja robót – czerwiec-sierpień. |
| 27. | W0112 Modernizacja ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum Nr 33, ul. Janosika 136 | Wydział Edukacji C | IV 2014- przygotowanie dokumentacji | Projekt wykonany. Zgłoszono zamiar realizacji robót do Wydz. Architektury. Przetarg – maj. Realizacja robót – czerwiec- wrzesień |
| 28. | L0206 Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kreatywność . Warsztaty prowadzone metodą „ Logo-Logos” lokalizacja – budynek Instytutu Filozofii UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18 | Wydział Edukacji B | III/IV 2014 – zajęcia pilotażowe w jednej z łódzkich szkół IV 2014 przeprowadzenie I warsztatów dla młodzieży w Instytucie Filozofii UŁ | Przekazano do realizacji – pilotażowe zajęcia odbędą się w czerwcu |
| 29. | P0001 Montaż koszy na psie odchody | Wydział Gospodarki Komunalnej A | IV/V 2014- realizacja zadania | Zmiana terminu realizacji zadania – wrzesień br. z powodu wyboru nowego modelu kosza uzgodnionego z Panią Prezydent Hanną Zdanowską |

| Lp. | Numer i nazwa zadania | Jednostka / grupa wniosków | Harmonogram | Realizacja |
|-----|--|---|--|--|
| 30. | B0084 Montaż koszy na psie odchody: Plac Piastowski, Park Staromiejski, Park im. A. Struga | Wydział Gospodarki Komunalnej A | IV/V 2014- realizacja zadania | Zmiana terminu realizacji zadania – wrzesień br. z powodu wyboru nowego modelu kosza uzgodnionego z Panią Prezydent Hanną Zdanowską |
| 31. | W0119 Usunięcie śmieci z lasów, łąk i innych terenów zielonych w Osiedlu Nowosolna | Wydział Gospodarki Komunalnej A | IV/V 2014 ogłoszenie akcji, uprzątnięcie zebranych śmieci | Podpisano umowę w dniu 15.04.2014r. |
| 32. | S0007 Oświetlenie zabytkowego budynku SP1 i PG1 | Wydział Gospodarki Komunalnej B | IV 2014-rozstrzygnięcie przetargu na projekt techniczny | W dniu 22.04 odbyła się w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków prezentacja koncepcji iluminacji elewacji. |
| 33. | W0090 Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki | Wydział Gospodarki Komunalnej C | IV 2014- podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | Planowane podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w maju br. |
| 34. | L0145 Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta | Wydział Informatyki A | III/ VI 2014- Realizacja prac | Rozpoczęcie realizacji prac. |
| 35. | W0007 Komputeryzacja i zakup książek do bibliotek na Stokach | Wydział Kultury A | I – XII 2014 – zakup księgozbioru | W kwietniu do obydwu filii na Stokach zakupiono 80 vol. książek na ogólną wartość 1.666,85 zł. Od początku roku do 30 kwietnia b.r. zakupiono 200 książek, 29 egz. audiobooków, na ogólną kwotę 6.785,65 zł co stanowi 27,1 % wykonania finansowego zadania. |
| 36. | G0069 Trener sportów plażowych na MOSiR przy ul. Rzgowskiej | Wydział Sportu A | IV 2014 – Podpisanie umowy na realizację zadania | Umowa została podpisana z dniem 11 kwietnia 2014 r. Realizacja zadania rozpoczyna się 2 czerwca i będzie trwała do 30 września br. |

| Lp. | Numer i nazwa zadania | Jednostka / grupa wniosków | Harmonogram | Realizacja |
|-----|---|--|---|--|
| 37. | G0088 Dopuszczenie jednostki OSP Łódź Wiskitno | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa A | IV 2014- realizacja zadania | Zrealizowano zakup sprzętu strażackiego w ramach zawartej umowy dotacji. W dniu 23.04.2014 r. dokonano sprawdzenia realizacji zadania oraz zakupionego sprzętu w siedzibie OSP-Wiskitno. |
| 38. | L0168 Hospicjum Domowe dla dzieci | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych A | III-XII 2014 - realizacja zadania | Trwa realizacja zadania.. |
| 39. | L0074 Badania dzieci ze szkół podstawowych i ćwiczeń rehabilitacyjno-korekcyjnych | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych C | IV 2014 realizacja zadania | Trwa realizacja zadania.. |
| 40. | L0160 „Clown Toto w szpitalu” lokalizacja- szpitale dziecięce | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych B | III – X 2014 – realizacja zadania | Trwa realizacja zadania. |
| 41. | B0048 Zakup elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów | Zarząd Dróg i Transportu A | III – VI 2014 – przygotowanie i uzgodnienie projektu | Przetarg wstrzymany do czasu wyłonienia wykonawcy dla nowego obszarowego systemu sterowania ruchem. Nowe tablice muszą być kompatybilne z systemem, aby mogły działać, a wskazanie w przetargu obecnego systemu wiąże się z ryzykiem, że w przypadku zmiany systemu urządzenia nie będą działać. |
| 42. | P0039 Budowa parkingu rowerowego „Sześciu wież” | Zarząd Dróg i Transportu A | II –VII 2014 – realizacja zadania | Ogłoszenie przetargu nastąpiło w kwietniu, otwarcie ofert przetargowych – 10.06.2014 r. Planowane rozpoczęcie inwestycji – sierpień |
| 43. | S0021 Modernizacja ul. 6-go Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską – woonerf | Zarząd Dróg i Transportu A | II – X 2014 – realizacja zadania w systemie zaprojektuj - wybuduj | Prace rozpoczęto – 01.04.2014 r. Planowane zakończenie robót – 30.06.2014 r. |

| Lp. | Numer i nazwa zadania | Jednostka / grupa wniosków | Harmonogram | Realizacja |
|-----|---|--------------------------------------|---|---|
| 44. | S0038 Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia | Zarząd Dróg i Transportu A | IV 2014- rozstrzygnięcie przetargu | Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia nastąpi po podpisaniu umowy z wykonawcą oznakowania poziomego- do końca bm |
| 45. | B0105 Modernizacja przystanków tramwajowych na ul. Aleksandrowskiej | Zarząd Dróg i Transportu B | IV 2014- ogłoszenie przetargu zaprojektuj-wybuduj | Otwarcie ofert przetargowych – 10.06.2014 r. Planowane rozpoczęcie robót – lipiec 2014 r. Planowane zakończenie robót – 15.08.2014 r. |
| 46. | G0048 i G0125 Przejście dla pieszych na ul. Bednarskiej na ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego | Zarząd Dróg i Transportu C | IV 2014- realizacja zadania | Przetarg w trakcie opracowania w zakresie dokumentacji projektowej na ul. Bednarską na wysokości ul. Unickiej, na wysokości ul. Dygasińskiego nie będzie realizowane. Planowane ogłoszenie przetargu - maj 2014 |
| 47. | B0096 Rewitalizacja parku S. Żeromskiego | Zarząd Zieleni Miejskiej A | IV 2014 - Opracowanie projektu | Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Uzyskano brak sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych (V 2014 – wybór wykonawcy). |
| 48. | S0063 Wyposażenie ul. Piotrkowskiej w donice z drzewami na odcinku od placu Wolności do ul. Zielonej/ul. Narutowicza | Zarząd Zieleni Miejskiej B | IV 2014 –wybór wykonawcy | 08.04.2014 r. – podpisano umowę z Wykonawcą ustawienie donic zaplanowano na pierwszą połowę maja br. Ze względu na zmniejszoną ilość donic (16 szt.), po konsultacjach, zostaną one ustawione na odc. od Placu Wolności do ul. Więckowskiego, w celu uzyskania odpowiedniego zagęszczenia drzew. |
| 49. | B0141 Uzupełnienie szpaleru drzew przy ul. Fiołkowej | Zarząd Zieleni Miejskiej B | IV 2014 – realizacja prac | 22.04.2014 r. – podpisano umowę z Wykonawcą na realizację nasadzeń. Prace zostaną wykonane zgodnie z umową do końca kwietnia br. |