

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA MARZEC 2014 ROKU

Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
1. G0044 Wymiana chodnika w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”	Miejska Przychodnia „Dąbrowa” B	III 2014- opracowanie projektu	W dniu 28 marca 2014 roku Miejska Przychodnia „Dąbrowa” otrzymała całość dokumentacji projektowej. Etap zakończony zgodnie z harmonogramem.
2. B0155 Zakup komputera dla DDP ul. Wrocławska 10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej A	III 2014 – instalacja/aktywacja Internetu Zakup komputera, abonament za Internet od dnia podpisania umowy do końca 2014	31 marca br. dostarczono komputer do DDzP. Aktywacja internetu nastąpi w kwietniu br.
3. S0018 Zakup sprzętu rehabilitującego do DDP dla seniorów ul. Kościuszki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej A	III 2014 – zatrudnienie technika fizjoterapii wybranego w drodze rekrutacji na ½ etatu	21 marca br. dostarczono fotel masujący do DDzP, technik fizjoterapii rozpocznie pracę 1 kwietnia br.
4. S0012 Zakup sprzętu multimedialnego do DDP dla seniorów ul. Jaracza	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej A	III 2014 – zakup wieży i aparatu cyfrowego	7 marca br. dostarczono sprzęt do DDzP.
5. S0003 Rozwój multimedialny seniorów, zakup sprzętu multimedialnego Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej B	II 2014-konsultacje z autorami wniosków i Wydziałem Informatyki, ogłoszenie przetargu III 2014- zakup sprzętu	31 marca br. dostarczono sprzęt do DDzP.
6. W0058 Rozwój multimedialny seniorów, zakup sprzętu multimedialnego Dom Dziennego Pobytu ul. Ćwiklińskiej 18	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej B	II 2014-konsultacje z autorami wniosków i Wydziałem Informatyki, ogłoszenie przetargu III 2014- zakup sprzętu	31 marca br. dostarczono sprzęt do DDzP.

Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
7. B0039 Rozwój multimedialny seniorów, zakup sprzętu multimedialnego Dom Dziennego Pobytu „Zacisze” ul. Organizacji WIN 37	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej B	II 2014-konsultacje z autorami wniosków i Wydziałem Informatyki, ogłoszenie przetargu III 2014- zakup sprzętu	31 marca br. dostarczono sprzęt do DDzP.
8. W0076 Wyposażenie w urządzenia do ćwiczeń usprawniających dla seniorów Dom Dziennego Pobytu ul. Grota Roweckiego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej B	II 2014-konsultacje z autorami wniosków i Wydziałem Informatyki, zapytanie ofertowe III 2014- zakup sprzętu	31 marca br. dostarczono sprzęt do DDzP.
9. G0010 Rozkwit Parku „Stawy Jana”	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji A	II – III 2014 – opracowanie projektu ścieżek i oświetlenia	Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
10. P0117 Rozbudowa zaplecza socjalnego na lodowisku przy ul. ks. Popiełuszki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji A	II – III 2014 – mapa do celów projektowych	Wykonana została mapa do celów projektowych, dodatkowo złożony wniosek o wydanie warunków zabudowy
11. P0118 Zakup sztucznej nawierzchni na lodowisku przy ul. ks. Popiełuszki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji A	I kwartał 2014 – przetarg w trybie zamówienia publicznego	Przeprowadzono rozeznanie oferowanych nawierzchni. Procedura przetargowa w trakcie przygotowania
12. P0123 Wymiana band na lodowisku przy ul. ks. Popiełuszki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji A	I kwartał 2014 – przetarg w trybie zamówienia publicznego II-VI kwartał 2014 – realizacja zadania	Realizacja zgodnie z planem: przetarg został ogłoszony – obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert, po której nastąpi podpisanie umowy z wybranym wykonawcą
13. G0058 Odmulenie zbiornika „Stawy Jana”	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji B	III 2014 – wykonanie analizy skali zanieczyszczeń	Przygotowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa

Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
14. L0149 Modernizacja obiektu „Anilana” przy ul. Sobolowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji C	II 2014 - przeszacowanie kosztorysów na wykonanie stacji uzdatniania wody III 2014- uzyskanie pozwolenia na budowę, ogłoszenie przetargu na wykonanie stacji uzdatniania wody	Uzyskano pozwolenie na budowę dla stacji uzdatniania, – obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert, po której nastąpi podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Dodatkowo wykonane zostało przeszacowanie kosztorysów wykonania remontu pozostałej części budynku socjalno – administracyjnego, złożono wnioski o pozwolenie na budowę
15. B0116 Remont łazienki dziecięcej w Żłobku nr 27	Miejski Zespół Żłobków B	III 2014- przygotowanie kosztorysów	Przygotowano kosztorysy i ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem składania ofert na dzień 14 kwietnia 2014 roku.
16. L0095 Remont schroniska dla zwierząt przy ul. Marmurowej	Schronisko dla zwierząt A	I kwartał 2014 – przeprowadzeni procedur zamówień publicznych i wymiana agregatów chłodniczych	Zrealizowano wymianę agregatów 2 chłodniczych, ustalono plan zamówień publicznych i przystąpiono do realizacji procedur
17. S0065 Projekt „Zielono ściany”	Wydział Budynków i Lokali A	II / III 2014 – wykonanie projektu	Projekt w trakcie weryfikacji, planowane podpisanie umowy z terminem wykonania do końca kwietnia br.
18. G0020 Modernizacja i rozbudowa budynku i bazy sportowej SP 51	Wydział Edukacji A	III 2014 Przygotowanie projektów budowlanych i dokumentacji przetargowej	W trakcie przygotowanie dokumentacji. Termin umowny 20.04.2014
19. G0097 Sprzęt sportowy dla ZSP 9	Wydział Edukacji A	realizacja w trybie wydatków bieżących	Wykonana pierwsza część (zakup sprzętu na kwotę 3434,25 zł).
20. W0131 Rozbudowa placu zabaw PM 206	Wydział Edukacji A	realizacja w trybie wydatków bieżących	Składanie ofert na wykonawstwo i wybór oferty – do końca marca br. Termin realizacji robót 01-31.05.2014
21. P0029 Budowa ogólnodostępnego boiska przy SP 26	Wydział Edukacji A	III 2014- przygotowanie projektów budowlanych i dokumentacji przetargowej	Przeprowadzone odwierty geologiczne, W trakcie przygotowania mapa geodezyjna, Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, Wykonano projekt boiska. Termin umowny 30.04.2014

Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
22. P0032 Remont sali gimnastycznej XXXIII LO. 23.	Wydział Edukacji A	III 2014- przygotowanie projektów budowlanych i dokumentacji przetargowej	W trakcie przygotowanie dokumentacji. Termin umowy 30.04.2014
24. P0066 Modernizacja patio SP 6	Wydział Edukacji A	III 2014 -przygotowanie projektów budowlanych i dokumentacji przetargowej	W trakcie przygotowanie dokumentacji. Termin umowy 30.04.2014
25. P0087 Remont elewacji i bramy PM 170	Wydział Edukacji A	realizacja w trybie wydatków bieżących	Otrzymano zgodę Sp. Mieszk. (wieczysty użytk.); Otrzymano zgodę PGE na minięcie kabla NN; Opracowanie projektu do zgłoszenia – na ukończeniu
26. S0011 Budowa otwartego boiska przy Zespole Szkół Gastronomicznych	Wydział Edukacji A	III 2014 -przygotowanie projektów budowlanych i dokumentacji przetargowej	Wykonano badania geologiczne; Wykonano mapę do celów projektowych; Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji – do 30.04 (termin umowy)
27. P0018 Budowa boiska przy PG 24	Wydział Edukacji B	III 2014 -przygotowanie dokumentacji i ewentualne zgłoszenie robót	W trakcie przygotowanie dokumentacji. Termin umowy 20.05.2014
28. S0008 Budowa boiska przy SP 70	Wydział Edukacji B	III 2014 -przygotowanie dokumentacji i ewentualne zgłoszenie robót	Wystąpiono o lokalizację celu publicznego; Wykonano badania geologiczne Mapa do celów projektowych w trakcie realizacji; Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji – prawdopodobnie do 20.04
29. W0094 Budowa kompleksu sportowo-przyrodniczego przy SP 149	Wydział Edukacji B	III 2014 -przygotowanie dokumentacji i ewentualne zgłoszenie robót	Wykonano badania geologiczne Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji – do 30.04 (termin umowy)
30. P0048 Remont Sali gimnastycznej w SP 6	Wydział Edukacji B	III 2014 -przygotowanie dokumentacji i ewentualne zgłoszenie robót	W trakcie przygotowanie dokumentacji
31. P0090 Remont w SP 19	Wydział Edukacji B	III 2014 -przygotowanie dokumentacji i ewentualne zgłoszenie robót	Dokumentacja wykonana, dokonano zgłoszenia robót budowlanych.

Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
32. P0012 Modernizacja ruchu drogowego przed SP 11	Wydział Edukacji B	III 2014 -przygotowanie dokumentacji i ewentualne zgłoszenie robót	Wykonano dokumentację, zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych
33. W0085 Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych, uzupełnienie brakujących urządzeń rekreacyjno-sportowych, zakup i montaż zaplecza szatni i sanitariatów do obsługi funkcjonujących boisk sportowych, zakup i montaż kamer wizyjnych – rejon ks. Wujaka, ul. Dostojewskiego, ul. Ćwiklińskiej	Wydział Edukacji C	III 2014- przygotowanie dokumentacji i ewentualne zgłoszenie robót	Przygotowano dokumenty do wystąpienia o lokalizację celu publicznego; Wykonano badania geologiczne; Mapa do celów projektowych w trakcie realizacji; Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji - do 30.04 (termin umowy)
34. W0026 „Razem po lekcjach” – bezpłatne korepetycje szkolne – ul. Pomorska 437	Wydział Edukacji B	III 2014- wyłonienie realizatorów i ustalenie harmonogramu zajęć	W trakcie ustalania prawnych możliwości przekazania funduszy placówce niepublicznej .
35. L0206 Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kreatywność . Warsztaty prowadzone metodą „Logo-Logos” lokalizacja – budynek Instytutu Filozofii UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18	Wydział Edukacji B	III/IV 2014 – zajęcia pilotażowe w jednej z łódzkich szkół	W trakcie przekazywania zadania do placówki oświatowej.
36. P0069 Budowa placu zabaw Małe Smulsko	Wydział Gospodarki Komunalnej A	III 2014 – rozstrzygnięcie przetargu na projekt techniczny	20.03.2014 br podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej
37. W 0037 Utworzenie parku osiedlowego przy ul. Ziemowita i ul. Dąbrówki	Wydział Gospodarki Komunalnej A	III 2014 - rozstrzygnięcie przetargu na projekt techniczny	19.03.2014 r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej

Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
38. W 0073 Budowa skateparku przy Lasku Widzewskim	Wydział Gospodarki Komunalnej A	III 2014 – wybór wykonawcy	12.03.2014r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w dniu 12.03.2014 odbyło się spotkanie z wnioskodawcami i projektantem celem omówienia harmonogramu prac
39. P0001 Montaż koszy na psie odchody	Wydział Gospodarki Komunalnej A	III 2014- rozstrzygnięcie przetargu	W przygotowaniu zlecenie na wykonanie prac związanych z zakupem i rozstawieniem koszy
40. B0084 Montaż koszy na psie odchody: Plac Piastowski, Park Staromiejski, Park im. A. Struga	Wydział Gospodarki Komunalnej A	III 2014- rozstrzygnięcie przetargu	W przygotowaniu zlecenie na wykonanie prac związanych z zakupem i rozstawieniem koszy
41. B0042 Modernizacja i budowa 6 placów zabaw na Bałutach	Wydział Gospodarki Komunalnej B	III 2014- przeprowadzenie konsultacji społecznych	Autor propozycji zadania zrezygnował z części zadania dotyczących przeprowadzenia kampanii aktywizacyjno-motywacyjnej dla mieszkańców dzielnicy oraz stworzenia i utrzymania przez 12 miesięcy strony internetowej w ramach kampanii aktywizacyjno-motywacyjnej dla mieszkańców dzielnicy. Zamiast kampanii aktywizacyjno-motywacyjnej zostaną wykonane i zamontowane na placach zabaw tablice z informacją, że zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2014. W chwili obecnej został złożony wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
42. L0145 Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta	Wydział Informatyki A	III 2014- Podpisanie umowy	Rozstrzygnięcie przetargu, procedura podpisania umowy .

Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
43. W0007 Komputeryzacja i zakup książek do bibliotek na Stokach	Wydział Kultury A	I kwartał 2014 – wybór wykonawcy w zakresie komputeryzacji i zakup komputera I – XII 2014 – zakup księgozbioru	Do filii bibliotek na Stokach zakupiono 6 zestawów komputerowych, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, listwy zasilające, kserokopiarkę. Zakup nowości wydawniczych jest realizowany sukcesywnie. Na dzień 31 marca 2014 r. zakupiono 200 vol. książki tradycyjnej i 29 szt. książki mówionej, na ogólną kwotę 5.118,80 zł.
44. G0069 Trener sportów plażowych na MOSiR przy ul. Rzgowskiej	Wydział Sportu A	III 2014 Rozpatrzenie ofert i akceptacja wyników konkursu.	W ramach konkursu, do Wydziału złożona została jedna oferta, która uzyskała pozytywną opinie Komisji . Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem umowy.
45. P0068 Sportowe Smulsko- boisko wielofunkcyjne	Wydział Sportu B	III 2014 – zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji	Umowa została zawarta i rozpoczęty został proces opracowywania dokumentacji przez wykonawcę.
46. G0088 Dopuszczenie jednostki OSP Łódź Wiskitno	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa A	I kwartał 2014 – podpisanie umowy o dotację; przekazanie środków OSP, realizacja projektu	Z wnioskodawcą zawarto umowę dotacji. Wnioskodawca zadeklarował zakup sprzętu określony we wniosku do dnia 15.04.2014 r.
47. L0168 Hospicjum Domowe dla dzieci	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych A	III-XII 2014 - realizacja zadania	Podpisano umowę, zadanie jest realizowane.
48. L0074 Badania dzieci ze szkół podstawowych i ćwiczeń rehabilitacyjno-korekcyjnych	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych C	III 2014- podpisanie umów i rozpoczęcie realizacji	Podpisano umowy, trwają przygotowania do realizacji badań w zakresie wykrywania wad postawy w szkołach
49. L0160 „Clown Toto w szpitalu” lokalizacja- szpitale dziecięce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych B	III 2014 – podpisanie umowy rozpoczęcie realizacji zadania	Podpisano umowę z realizatorem, trwają przygotowania do realizacji zadania

Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
50. L0082 Łódzki rower miejski	Zarząd Dróg i Transportu A	III 2014 – rozstrzygnięcie przetargu	Planowane ogłoszenie przetargu – 09.04.2014 r.
51. B0048 Zakup elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów	Zarząd Dróg i Transportu A	III – VI 2014 – przygotowanie i uzgodnienie projektu	Została uruchomiona procedura przetargowa
52. P0039 Budowa parkingu rowerowego „Sześciu wież”	Zarząd Dróg i Transportu A	II –VII 2014 –realizacja zadania	Przetarg w trakcie opracowania. Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.06.2014 r.
53. P0073 Próg zwalniający na ul. Waryńskiego	Zarząd Dróg i Transportu A	III 2014 - postępowanie przetargowe	Planowany montaż progu nastąpi w maju br.
54. S0021 Modernizacja ul. 6-go Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską – woonerf	Zarząd Dróg i Transportu A	II – X 2014 – realizacja zadania w systemie zaprojektuj - wybuduj	Prace rozpoczęto – 01.04 2014 r. Planowane zakończenie robót – 30.06.2014 r.
55. S0038 Wymalowanie słuz rowerowych na terenie Śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu A	III 2014- postępowanie przetargowe	Trwa postępowanie przetargowe na wymalowanie oznakowania poziomego, w tym na słuzy rowerowe, otwarcie ofert przetargowych - 7 kwietnia br
56. W0080 Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicach: ks. Wujaka, Ćwiklińskiej, Gorkiego i Gogoła	Zarząd Dróg i Transportu A	III 2014 – rozstrzygnięcie przetargu na realizację robót	Procedura przetargowa w toku. Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.06.2014 r.

Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
57. W0066 Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka	Zarząd Dróg i Transportu A	III 2014 – rozstrzygnięcie przetargu na realizację robót	Procedura przetargowa w toku. Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.06.2014 r.
58. G0154 Budowa przejścia dla pieszych Piotrkowska 317/319	Zarząd Dróg i Transportu B	II 2014 – ogłoszenie przetargu zaprojektuj-wybuduj	Procedura przetargowa w toku. Planowany termin rozpoczęcia robót – 01.07.2014 r.
59. S0042 Wymiana chodników w okolicy Parku Staromiejskiego	Zarząd Dróg i Transportu B	II 2014 – ogłoszenie przetargu zaprojektuj-wybuduj	Przetarg został ogłoszony w marcu. Otwarcie ofert przetargowych – 17.04.2014 r. Planowany termin rozpoczęcia robót - 15.06.2014 r.
60. B0068 Remont ul. Liściastej od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy	Zarząd Dróg i Transportu C	III 2014- ogłoszenie przetargu	Planowany termin rozpoczęcia robót - 30.06.2014 r. Planowany termin zakończenia robót - 30.08.2014 r.
61. G0048 i G0125 Przejście dla pieszych na ul. Bednarskiej na ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego	Zarząd Dróg i Transportu C	III 2014- zmiana organizacji ruchu	Zostało przeprowadzone badanie zmiany organizacji ruchu.
62. G0126 Ustawienie stojaków rowerowych w okolicach SP 162	Zarząd Dróg i Transportu C	III 2014- ogłoszenie przetargu	Przetarg w trakcie opracowania. Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.06.2014 r.
63. P0033 Budowa ul. Poniatowskiego	Zarząd Dróg i Transportu C	III 2014- ogłoszenie przetargu	Przetarg w trakcie opracowania.. Planowany termin rozpoczęcia robót - 01.06.2014 r. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2014 r.

Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
64. W0014 Budowa i modernizacja chodników wokół SP 199 przy ul. Elsnera 8	Zarząd Dróg i Transportu C	III 2014- ogłoszenie przetargu	Przetarg w trakcie przygotowania Planowane ogłoszenie przetargu – IV.2014 r. Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.06.2014 r.
65. W0017 Zagospodarowanie terenu i budowa parkingu na ul. Adwentowicza 6 i 8	Zarząd Dróg i Transportu C	III 2014- ogłoszenie przetargu	Przetarg w trakcie przygotowania Planowane ogłoszenie przetargu – IV.2014 r. Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.06.2014 r.
66. W0029 Budowa chodnika na ul. Lodowej 88-94	Zarząd Dróg i Transportu C	III 2014- ogłoszenie przetargu	Przetarg w trakcie przygotowania Planowane ogłoszenie przetargu – IV.2014 r. Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.09.2014 r.
67. W0040 Budowa chodnika przy ul. Milionowej	Zarząd Dróg i Transportu C	III 2014- ogłoszenie przetargu	Przetarg w trakcie przygotowania Planowane ogłoszenie przetargu – IV.2014 r. Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.08.2014 r.
68. W0046 Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Grabińskiej	Zarząd Dróg i Transportu C	III 2014- ogłoszenie przetargu	Przetarg w trakcie przygotowania Planowane ogłoszenie przetargu – IV.2014 r. Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.09.2014 r.
69. W0061 Naprawa ul. Tołstoja	Zarząd Dróg i Transportu C	III 2014- ogłoszenie przetargu	Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.06.2014 r. Planowany termin zakończenia prac - 30.09.2014 r.
70. S0055 Budowa placu zabaw w pasażu Rubinsteina	Zarząd Zieleni Miejskiej A	III 2014- Wybór wykonawcy oraz opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego	Przetarg w trakcie przygotowania Planowane ogłoszenie przetargu – IV.2014 r. Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.09.2014 r.

Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
71. B0141 Uzupełnienie szpaleru drzew przy ul. Fiołkowej	Zarząd Zieleni Miejskiej B	III 2014 – przygotowanie dokumentów niezbędnych do wyboru wykonywanych prac (badanie rynku, przygotowanie zapytania ofertowego, oszacowanie wartości zamówienia itp.) oraz wybór wykonawcy prac	Przetarg w trakcie przygotowania Planowane ogłoszenie przetargu – IV.2014 r. Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.08.2014 r.
72. W0054 Budowa placu zabaw w Parku Podolskim	Zarząd Zieleni Miejskiej B	II 2014 – wybór wykonawcy dokumentacji	Przetarg w trakcie przygotowania Planowane ogłoszenie przetargu – IV.2014 r. Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.09.2014 r.
73. S0056 Rewitalizacja parku im. H. Sienkiewicza	Zarząd Zieleni Miejskiej B	I 2014 - przygotowanie dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej II 2014 – wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z podpisaniem umowy	Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.06.2014 r. Planowany termin zakończenia prac - 30.09.2014 r.
74. B0050 Utworzenie parku między ul. Lutomierską i ul. Drewnowską	Zarząd Zieleni Miejskiej B	III 2014 – wybór wykonawcy dokumentacji projektowej	Do realizacji w II połowie roku. Dokumentacja będzie opracowana do końca lipca. Na budowę potrzeba 2- 3 tygodnie. Przetarg ogłoszono w marcu. Otwarcie ofert przetargowych – 9 kwietnia
75. B0098 Odnowa Teofilowa: stwórzmy nowy symbol osiedla w miejscu byłego samolotu w parku im. Żeromskiego	Zarząd Zieleni Miejskiej B	II 2014 - przygotowanie założeń konkursu III 2014 –ogłoszenie konkursu	Zadanie do realizacji razem z remontem ul. Narutowicza na odc. Piotrkowska –Sienkiewicza Planowany termin rozpoczęcia robót – 01.08.2014 r.

Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
76. S0063 Wyposażenie ul. Piotrkowskiej w donice z drzewami na odcinku od placu Wolności do ul. Zielonej/ul. Narutowicza	Zarząd Zieleni Miejskiej B	II 2014 - przygotowanie dokumentacji III 2014 - wybór wykonawcy	W trakcie przygotowania procedura przetargowa

Legenda:

A – zadanie wyłonione do realizacji w drodze głosowania

B – zadania przeznaczone do realizacji w ramach rezerwy celowej 10 mln

C – zadania przeznaczone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na podstawie poprawek do budżetu na 2014 rok