

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA MAJ 2014 ROKU

Lp.	Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
1.	<b>G0043</b> Zakup aparatu EEG dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”	Miejska Przychodnia „Dąbrowa” <b>A</b>	V 2014 - przeprowadzenie procedury przetargowej	Procedura przetargowa została zakończona i z dniem 27 maja 2014r. została podpisana umowa z dostawcą aparatu EEG.
2.	<b>G0039</b> Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”	Miejska Przychodnia „Dąbrowa” <b>B</b>	V 2014 - przeprowadzenie procedury przetargowej	Procedura przetargowa została zakończona i z dniem 27 maja 2014r. została podpisana umowa z dostawcą sprzętu okulistycznego.
3.	<b>G0044</b> Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”	Miejska Przychodnia „Dąbrowa” <b>B</b>	V 2014 - ogłoszenie przetargu	Procedura przetargowa została zakończona i z dniem 30 maja 2014r. została podpisana umowa z Wykonawcą nawierzchni chodnikowej.
4.	<b>G0010</b> Rozkwit Parku „Stawy Jana”	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji <b>A</b>	IV - V 2014 - uzyskanie pozwolenia na budowę	W trakcie wykonywania projektu. Złożone zostało zgłoszenie wykonywanych prac, oraz wystąpienie na lokalizację celu publicznego.
5.	<b>P0117</b> Rozbudowa zaplecza socjalnego na lodowisku przy ul. ks. Popiełuszki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji <b>A</b>	V-VI 2014- pozwolenie na budowę	Podpisana umowa z projektantem, uzyskane warunki zabudowy. Projekt jest w trakcie przygotowania i będzie on podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę i późniejszej realizacji
6.	<b>P0118</b> Zakup sportowej modułowej nawierzchni syntetycznej na płytę Lodowiska Retkinia	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji <b>A</b>	V 2014- realizacja zadania	Ogłoszony został przetarg na zakup nawierzchni (otwarcie ofert 6 czerwca). Nawierzchnia będzie rozkładana po zamontowaniu nowych band na lodowisku

Lp.	Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
7.	<b>P0123</b> Wymiana band na lodowisku przy ul. ks. Popiełuszki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji <b>A</b>	II-VI 2014 – realizacja zadania	Wyłoniony wykonawca, podpisana z nim umowa. Zadanie w trakcie realizacji – wg umowy ma być wykonane do końca czerwca.
8.	<b>L0149</b> Modernizacja obiektu „Anilana” przy ul. Sobolowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji <b>C</b>	V-VII 2014- realizacja inwestycji	W trakcie przygotowania jest opinia techniczna na temat stanu niecki basenu. W trakcie realizacji jest także modernizacja stacji uzdatniania wody, podpisana została także umowa z firmą, która wygrała przetarg na dostawę dodatkowych urządzeń potrzebnych do prawidłowego działania pływalni. Podpisana została również umowa z wykonawcą remontu pozostałej części budynku socjalno – administracyjnego – w pierwszym tygodniu czerwca wykonawca ma zostać wprowadzony na teren budowy.
9.	<b>B0116</b> Remont łazienki dziecięcej w Żłobku nr 27	Miejski Zespół Żłobków <b>B</b>	V 2014- podpisanie umowy z wykonawcą	W dniu 08.05.2014 roku podpisano umowę z Wykonawcą. Początek remontu – lipiec 2014r.
10.	<b>L0095</b> Remont schroniska dla zwierząt przy ul. Marmurowej	Schronisko dla zwierząt <b>A</b>	II – III kwartał 2014 – prace remontowe, zagospodarowanie terenu na wybieg dla psów, zakup wyposażenia specjalistycznego do gabinetu weterynaryjnego	Opracowano i przesłano zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców. Trwa testowanie oferowanej aparatury diagnostycznej.
11.	<b>S0065</b> Projekt „Zielone ściany”	Wydział Budynków i Lokali <b>A</b>	V 2014 – zakończenie realizacji	Prace wykonane i odebrane w dniu 6 maja br.
12.	<b>W0131</b> Rozbudowa placu zabaw PM 206	Wydział Edukacji <b>A</b>	realizacja w trybie wydatków bieżących	Rozpoczęcie kwiecień; zakończenie czerwiec

<b>Lp.</b>	<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>Jednostka / grupa wniosków</b>	<b>Harmonogram</b>	<b>Realizacja</b>
13.	<b>P0012</b> Modernizacja ruchu drogowego przed SP 11	Wydział Edukacji <b>B</b>	V 2014 –konkurs ofert	Przeprowadzono konkurs ofert
14.	<b>P0018</b> Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy PG 24	Wydział Edukacji <b>B</b>	V 2014 –ogłoszenie przetargu	Ogłoszenie przetargu - czerwiec
15.	<b>P0048</b> Remont Sali gimnastycznej w SP 6	Wydział Edukacji <b>B</b>	V 2014 – ogłoszenie przetargu	Ogłoszono przetarg
16.	<b>S0008</b> Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 70	Wydział Edukacji <b>B</b>	V 2014- ogłoszenie przetargu	Ogłoszenie przetargu - czerwiec
17.	<b>W0026</b> „Razem po lekcjach” – bezpłatne korepetycje szkolne – ul. Pomorska 437	Wydział Edukacji <b>B</b>	III-XII 2014 – realizacja projektu	Konkurs ofert - czerwiec 2014.
18.	<b>W 0035</b> Ośrodek sportowo-rekreacyjny „Czwórka”	Wydział Edukacji <b>B</b>	V 2014- przygotowanie dokumentacji	Dokumentacja wykonana
19.	<b>W 0038</b> Remont szatni w SP 4- Al. Piłsudskiego 101	Wydział Edukacji <b>B</b>	V 2014- przygotowanie dokumentacji	Dokumentacja wykonana
20.	<b>W0094</b> Kompleks sportowo-edukacyjno-przyrodniczy przy SP 149 z klasami integracyjnymi	Wydział Edukacji <b>B</b>	V 2014 – ogłoszenie przetargu	Ogłoszenie przetargu ok. 28.05.2014
21.	<b>W0085</b> Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych, uzupełnienie brakujących urządzeń rekreacyjno-sportowych. Lokalizacja –rejon ul. ks. Wujaka, ul. Dostojewskiego, ul. Ćwiklińskiej	Wydział Edukacji <b>C</b>	V 2014- ogłoszenie przetargu	Ogłoszenie przetargu - czerwiec

Lp.	Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
22.	<b>L0206</b> Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kreatywność . Warsztaty prowadzone metodą „ Logo-Logos” lokalizacja – budynek Instytutu Filozofii UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18	Wydział Edukacji <b>B</b>	V 2014- przeprowadzenie II warsztatów dla młodzieży w Instytucie Filozofii UŁ	Przesunięcie terminu – I warsztaty odbędą się w czerwcu 2014.
23.	<b>G0020</b> Termomodernizacja Miejskiej Przychodni „Tatrzańska”	Wydział Gospodarki Komunalnej <b>A</b>	<b>Zadanie przekazane z WZiSS</b> V/VI 2014 – termin przetargu	W ramach dotychczasowych działań WGK opracował Program funkcjonalno – użytkowy Miejskiej Przychodni „Tatrzańska”. Obecnie trwają prace przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy robót w formule zaprojektuj – wybuduj.
24.	<b>W0119</b> Usunięcie śmieci z lasów, łąk i innych terenów zielonych w Osiedlu Nowosolna	Wydział Gospodarki Komunalnej <b>A</b>	IV/V 2014 ogłoszenie akcji, uprzątnięcie zebranych śmieci	Zakończony I etap (uprzątnięcie śmieci i festyn dla dzieci), w czerwcu zakończenie II etapu
25.	<b>B0042</b> Mały uśmiech Łodzi- poprawa i budowa infrastruktury placów zabaw na terenie dzielnicy Bałuty-tereny zielone Bałut	Wydział Gospodarki Komunalnej <b>B</b>	V- 2014 – rozstrzygnięcie przetargu na projekt techniczny	14 maja 2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
26.	<b>G0005</b> Rajski skwer- powróćmy do natury, małe skwery pomiędzy blokami mieszkalnymi	Wydział Gospodarki Komunalnej <b>B</b>	V 2014 – rozstrzygnięcie przetargu na projekt	14 maja 2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
27.	<b>L0145</b> Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta	Wydział Informatyki <b>A</b>	III/ VI 2014- Realizacja prac	Bieżąca realizacja zgodna z harmonogramem
28.	<b>W0007</b> Komputeryzacja i zakup książek do bibliotek na Stokach	Wydział Kultury <b>A</b>	I – XII 2014 – zakup księgozbioru	W maju do obydwu filii na Stokach zakupiono 83 nowości na ogólną wartość 1.525,60 zł. Od początku roku do 31 maja b.r. zakupiono 255 książek, 57 egz. audiobooków, na ogólną kwotę 8.311,25 zł co stanowi 33,2 % wykonania finansowego zadania.

Lp.	Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
29.	<b>P0068</b> Sportowe Smulsko - boisko wielofunkcyjne. Lokalizacja – działki w obrębie P23: 362/180, 362/183, 91/3, 1756/8, 96/3.	Wydział Sportu <b>B</b>	V 2014 – przygotowanie dokumentacji	Dokumentacja wykonana. Rozpoczęta procedura przetargowa na wybranie wykonawcy robót budowlanych.
30.	<b>L0168</b> Hospicjum Domowe dla dzieci	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych <b>A</b>	III-XII 2014 - realizacja zadania	Zadanie w trakcie realizacji przez Fundację GAJUSZ.
31.	<b>L0074</b> Badania dzieci ze szkół podstawowych i ćwiczeń rehabilitacyjno-korekcyjnych	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych <b>C</b>	V-XII 2014 -realizacja zadania	Zadanie w trakcie realizacji przez 7 miejskich zakładów opieki zdrowotnej
32.	<b>L0160</b> „Clown Toto w szpitalu” lokalizacja- szpitale dziecięce	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych <b>B</b>	III – X 2014 –realizacja zadania	Zadanie w trakcie realizacji – zajęcia odbywają się na oddziałach dziecięcych łódzkich szpitali.
33.	<b>B0048</b> Zakup elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów	Zarząd Dróg i Transportu <b>A</b>	III – VI 2014 – przygotowanie i uzgodnienie projektu	W dalszym ciągu ogłoszenie przetargu jest wstrzymane do czasu ustalenia jakie oprogramowanie będzie obsługiwać Obszarowy System Sterowania Ruchem.
34.	<b>P0039</b> Budowa parkingu rowerowego „Sześciu wież”	Zarząd Dróg i Transportu <b>A</b>	II –VII 2014 –realizacja zadania	Ogłoszony przetarg, otwarcie ofert w czerwcu, realizacja lipiec-sierpień.
35.	<b>P0073</b> Próg zwalniający na ul. Waryńskiego	Zarząd Dróg i Transportu <b>A</b>	V 2014- realizacja zadania	Zadanie przygotowywane. W czerwcu planowane są negocjacje cenowe z wykonawcą oznakowania. Pozwoli to na wykonanie oznakowania finansowanego z budżetu obywatelskiego. W razie ich pozytywnego zakończenia, próg powinien zostać możliwie szybko zainstalowany.

Lp.	Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
36.	<b>S0021</b> Modernizacja ul. 6-go Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską – woonef	Zarząd Dróg i Transportu <b>A</b>	II – X 2014 – realizacja zadania w systemie zaprojektuj - wybuduj	Prace w toku, zakończenie do 30 czerwca.
37.	<b>S0038</b> Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu <b>A</b>	V 2014- podpisanie umowy z wykonawcą	Zadanie przygotowywane. Wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o odstępstwo od rozporządzeń określających zasady oznakowania, pozwalające wyznaczyć śluzy.
38.	<b>W0066</b> Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka -remont parkingów, remont chodników, zmiana organizacji ruchu, wyniesione przejście dla pieszych	Zarząd Dróg i Transportu <b>A</b>	V 2014 – rozstrzygnięcie przetargu	Ogłoszony przetarg, otwarcie ofert 27.06.2014, sprawdzenie ofert, prace od 15.06.2014
39.	<b>W0080</b> Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicach: Ćwiklińskiej, Gorkiego, Gogoła i ks. Wujaka	Zarząd Dróg i Transportu <b>A</b>	V 2014 – rozstrzygnięcie przetargu	Ogłoszony przetarg, otwarcie ofert 27.06.2014, sprawdzenie ofert, prace od 15.06.2014
40.	<b>P0131</b> Remont i modernizacja kładki nad torami kolejowymi, ul. Srebrzyńska	Zarząd Dróg i Transportu <b>B</b>	V 2014- ogłoszenie przetargu	Wykonanie projektu remontu kładki wraz z uzgodnieniami z PKP potrwa do końca czerwca 2014 , ogłoszenie przetargu nastąpi w lipcu 2014 r.
41.	<b>S0042</b> Naprawa oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych chodników w okolicach Parku Staromiejskiego	Zarząd Dróg i Transportu <b>B</b>	V 2014- ogłoszenie przetargu	Ogłoszony przetarg, prace od września.
42.	<b>B0068</b> Remont ul. Liściastej od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy	Zarząd Dróg i Transportu <b>C</b>	V 2014 – podpisanie umowy	Ogłoszono przetarg, otwarcie ofert w czerwcu, prace lipiec-sierpień.

<b>Lp.</b>	<b>Numer i nazwa zadania</b>	<b>Jednostka / grupa wniosków</b>	<b>Harmonogram</b>	<b>Realizacja</b>
43.	<b>G0048 i G0125</b> Przejście dla pieszych na ul. Bednarskiej na ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego	Zarząd Dróg i Transportu <b>C</b>	V 2014- ogłoszenie przetargu	Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu, otwarcie ofert 24 czerwca
44.	<b>P0033</b> Budowa ulicy Poniatowskiego	Zarząd Dróg i Transportu <b>C</b>	V 2014 – podpisanie umowy	Ogłoszono przetarg, otwarcie ofert w czerwcu, prace lipiec-listopad.
45.	<b>G0126</b> Ustawienie separatorów oraz ustawienie stojaków rowerowych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 162	Zarząd Dróg i Transportu <b>C</b>	V 2014 – podpisanie umowy	Ogłoszony przetarg, otwarcie ofert w czerwcu, realizacja lipiec-sierpień.
46.	<b>W0014</b> Budowa i modernizacja chodników wokół Szkoły Podstawowej Nr 199 przy ul. Elsnera 8	Zarząd Dróg i Transportu <b>C</b>	V 2014 – podpisanie umowy	Przygotowywanie dokumentacji do przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj
47.	<b>W0017</b> Zagospodarowanie terenu przed blokiem 447 i 448 przy ul. Adwentowicza 6 i ul. Adwentowicza 8 wraz z budową miejsc parkingowych	Zarząd Dróg i Transportu <b>C</b>	V 2014 – podpisanie umowy	Przygotowywanie dokumentacji do przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj
48.	<b>W0029</b> Budowa chodnika na ul. Lodowej na odcinku od nr 88 do nr 94 ul. Haska do ul. Lodowej	Zarząd Dróg i Transportu <b>C</b>	V 2014 – podpisanie umowy	Przygotowywanie dokumentacji do przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj
49.	<b>W0040</b> Budowa chodnika przy ul. Milionowej na odcinku od ul. Haska do ul. Lodowej	Zarząd Dróg i Transportu <b>C</b>	V 2014 – podpisanie umowy	Przygotowywanie dokumentacji do przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj

Lp.	Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
50.	<b>W0046</b> Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Grabińskiej	Zarząd Dróg i Transportu <b>C</b>	V 2014 – podpisanie umowy	Przygotowywanie dokumentacji do przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj
51.	<b>W0061</b> Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Tołstoja	Zarząd Dróg i Transportu <b>C</b>	V 2014 – podpisanie umowy	Ogłoszony przetarg, otwarcie ofert w czerwcu, realizacja lipiec-sierpień.
52.	<b>B0096</b> Rewitalizacja parku S. Żeromskiego	Zarząd Zieleni Miejskiej <b>A</b>	V 2014 – wybór wykonawcy	W dniu 26.05.2014 r. został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych.
53.	<b>B0109</b> Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) na Bałutach	Zarząd Zieleni Miejskiej <b>A</b>	V 2014- wybór wykonawcy robót budowlanych dla części zadania posiadającego dokumentację	W dniu 02.04.2014 r. ogłoszono wybór Wykonawcy. Umowa została podpisana 16.04.2014 r., 18.04.2014 r. przekazano teren budowy Roboty rozpoczęte 14.05.2014 r.
54.	<b>S0055</b> Plac zasilany zabawą. Lokalizacja Pasaż Rubinsteina	Zarząd Zieleni Miejskiej <b>A</b>	V 2014 – wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych wraz z podpisaniem umowy	W dniu 19.05.2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji dokumentacji – 2 m-ce od daty podpisania. Po opracowaniu dokumentacji, zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych.
55.	<b>B0098</b> Odnowa Teofilowa: stwórzmy nowy symbol osiedla w miejscu byłego samolotu	Zarząd Zieleni Miejskiej <b>B</b>	V 2014- wybór trzech najlepszych prac konkursowych, konsultacje społeczne i wybór najlepszego projektu przez mieszkańców	Wybrano 3 najlepsze prace konkursowe, spośród których mieszkańcy osiedla w głosowaniu internetowym wybrali najlepszy projekt. W dniu 26.05.2014 r. ogłoszono wyniki konkursu na stronie internetowej ZZM.
56.	<b>S0063</b> Wyposażenie ul. Piotrkowskiej w donice z drzewami na odcinku od placu Wolności do ul. Zielonej/ul. Narutowicza	Zarząd Zieleni Miejskiej <b>B</b>	V 2014 – realizacja prac	Donice ustawiono na ul. Piotrkowskiej w dniu 22.05.2014 r. br., na odc. od placu Wolności do ul. Więckowskiego, w celu uzyskania odpowiedniego zagęszczenia drzew. Trwa bieżące utrzymanie drzew i donic.

Lp.	Numer i nazwa zadania	Jednostka / grupa wniosków	Harmonogram	Realizacja
57.	<b>B0141</b> Uzupelnienie szpaleru drzew przy ul. Fiołkowej	Zarząd Zieleni Miejskiej  <b>B</b>	V 2014 – zakończenie prac	Zadanie zostało zrealizowane pod koniec kwietnia br.